

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
---	--

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	
-------------------------------------	--

RESOLUCION DE ASIGNACION No. 1832 DE 2023	
Informe No.	7
Fecha	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Departamento	CAUCA
Municipio	POPAYAN
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto	\$ 33.764.596,99	I remite y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte					
Fecha de Transmisión Proyecto	15 de septiembre de 2023						
Fecha de aprobación Proyecto	19 de octubre de 2023						
COFINANCIACIÓN		MSPS	ESE	Municipio	Departamento	\$	TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación	\$ 33.764.596.999,00					\$	-
Acto Administrativo de asignación							
Valor total:	\$ 33.764.596.999,00	\$	-	\$	-	\$	33.764.596.999,00
Fecha de giro proyecto Inicial							
Plazo Inicial de Ejecución:	VEINTE (20) MESES						
Plazo de Ejecución final:	VEINTE (20) MESES						

El presente tiene que requerir de presentarse ante presupuestales al proyecto "Sustitución de casillas minicorrientes

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	7	Periodo comprendido entre el	1 de septiembre de 2024	y el	30 de septiembre de 2024
------------	---	------------------------------	-------------------------	------	--------------------------

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA		
Contratante:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.		Contratante:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.	
Contrato N°:	358 DE 2023		Contrato N°:	078 DE 2024	
Contratista:	CONSORCIO EVOLET		Contratista:	CONSORCIO INTERSALUD PZ	
Plazo Inicial:	VEINTE MESES		Plazo Inicial:	VEINTE MESES	
Fecha de Inicio:	22 de marzo de 2024		Fecha de Inicio:	22 de marzo de 2024	
Fecha de terminación:	22 de noviembre de 2025		Nueva fecha de terminación:	22 de noviembre de 2025	
Valor Inicial:	\$	32.473.928.569,00	Valor Inicial:	\$	1.280.412.030,00
Valor Anticipo:	(30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).		Valor Anticipo:	No tiene anticipo	
Forma de Pago	El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el supervisor de la intervención, de todas maneras, El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de intervención, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA.		Forma de Pago	El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se basarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la intervención ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de intervención.	
Valor pagado:	\$	-	Valor pagado:	\$	-
Nombre del Supervisor	JUAN FRANCISCO MORA OBANDO		Nombre Interventor:	CONSORCIO INTERSALUD PZ. RPR. LEGAL MICHELLE PROAÑO	

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° 358-2023					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078-2024		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO PAGADO	VALOR NETO AMORTIZANDO ANT	%	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Anticipo del 30%					Anticipo	No tiene anticipo	
Acta Parcial No. 1			\$ -		Acta Parcial No. 1		
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORIA		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$	32.473.928.569,00		SALDO POR EJECUTAR		\$ 1.280.412.030,00

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE	
--------------------------	--

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	0.00%	2.04%	2.04%	% Programado	0.00%	0.00%	0.00%
% Ejecutado	0.00%	3.28%	3.28%	% Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%
Diferencia	0.00%	1.24%	1.24%	Diferencia	0.00%	0.00%	0.00%

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente

ENERO	70.431.445,28	4/03/2024
FEBRERO	203.993.673,19	19/03/2024
MARZO	208.633.571,44	24/04/2024
ABRIL	202.093.483,45	24/05/2024
MAYO	208.790.623,36	19/06/2024
JUNIO	201.885.740,41	25/07/2024
JULIO	208.826.681,81	15/08/2024
AGOSTO	184.554.631,58	13/09/2024


* Inserte las filas que requiera según el número de rendimientos generados y reportados

Obtencion de la licencia de construccion el 10 de septiembre de 2024. Durante el mes de septiembre de 2024, el contratista de obra inicia la construccion de la cimentacion del proyecto. Inicialmente las actividades ejecutadas

Obtención de la licencia de construcción el 10 de septiembre de 2024. Durante el mes de septiembre de 2024, el contratista de obra inicia la construcción de la cimentación del proyecto. Inicialmente las actividades ejecutadas incluyeron la excavación de la zona destinada a la construcción de la plataforma de trabajo, la colocación de una capa de geotextil para mejorar la estabilidad del terreno y el posterior relleno con material de subbase, con el objetivo de proporcionar una base sólida. Una vez finalizada la preparación del terreno, se inició la fase de ejecución de la cimentación profunda. A continuación, se procedió a dar inicio con la excavación de los pilotes, el armado de su refuerzo de acero y su posterior fundición. Estas actividades se desarrollaron de manera secuencial y paralela, lo que permitió optimizar los tiempos de ejecución, alcanzando la fundición de 11 pilotes a corte del mes en mención.

OBSERVACIONES: Se concuerdan análisis correspondientes a precios unitarios no previstos, derivados de los ajustes realizados en la cimentación y estructura del proyecto. Estos ajustes responden a la necesidad de adaptar la obra a las condiciones técnicas observadas. Asimismo, se incluyeron en el análisis las obras preconstructivas ejecutadas por el contratista, las cuales contemplaron la reubicación de la red sanitaria, la red pluvial y la red de acueducto. Dichas acciones fueron necesarias para evitar interferencias con estas redes en la zona destinada a la construcción del proyecto. Nos encontramos a la espera de la visita por parte del delegado del Ministerio de Salud y Protección Social para socializar los ajustes estructurales a la cimentación y a la estructura y su respectivo balance de obra.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

En este campo indicar que acciones se ejecutaron en e mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACION EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma									
1	Acto administrativo de incorporación de recursos	8-abr	5	005 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL FINALES	30-jul	5	009 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS	NA	
2	D02 LINEAMIENTO TECNICOS	8-abr	6	D08 INFORMES PARCIALES	30-jul	10	D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NA	
3	D03 CONTRATO	8-abr	7	D07 ACTAS DE LIQUIDACION	NA	11	D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS	30-jul	
4	D04 POLIZA	8-abr	8	D08 REINTEGRO DE RECURSOS	NA	12	D12 COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO	30-jul	

Elaborado por:	Revisor por:		
Nombre: Gerardo Cruz Jimenez	Nombre: Juan Francisco Mora Obando		Fecha de Elaboración: 14/10/2024
Cargo: Apoyo a la supervision	Cargo: Supervisor		Pág. 1