

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07 SEPTIEMBRE	Documento Versión 1

ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 7 (PERIODO SEPTIEMBRE DE 2024)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO 2024

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7
CONSORCIO INTERSALUD PZ

	
Elaboró: Jesús Edinson Perafan Residente de Interventoría	Aprobó: Michelle Vannessa Proaño M. Representante legal Consortio Intersalud PZ

Septiembre 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	6
2.1.	Localización	7
2.2.	Justificación.	8
2.3.	Características del Proyecto.	9
3.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	10
3.1.	Contrato de Obra.	10
3.2.	Póliza del Contrato de Obra.....	10
3.3.	Contrato de Interventoría.	11
3.4.	Pólizas de Interventoría.	12
4.	GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.....	13
4.1.	Gestión Administrativa	13
4.1.1.	Personal de Interventoría	13
4.1.2.	Comités de obra.....	14
4.1.3.	Correspondencia Cruzada	15
4.1.4.	Trazabilidad de documentación y trámites	24
4.2.	Gestión Técnica.....	25
4.2.1.	Avance de obra	25
4.3.	Gestión Financiera.....	46
4.4.	Gestión Socioambiental	47
5.	GESTION SST.....	48
6.	GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA	49
7.	CONCLUSIONES	50

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca. Fuente: Google Earth.....	7
Ilustración 2. Localización del proyecto.....	28
Ilustración 3. Excavación para cimentación	30
Ilustración 4. Área instalación geotextil T2400	31
Ilustración 5. Instalación geotextil T2400	32
Ilustración 6. Localización de pilotes.....	33
Ilustración 7. Relleno con material de subbase.....	36
Ilustración 8. Diseño estructural pilotes.....	36
Ilustración 9. Cimentación Acero corrugado	37
Ilustración 10. Secuencia excavación de pilotes	40
Ilustración 11. Secuencia instalación de acero pilotes	41
Ilustración 12. Secuencia de fundición de pilotes.....	42
Ilustración 13. Cronograma de obra corte 30 de septiembre 2024.....	43
Ilustración 14. Fundición pilotes diámetro 1,20 metros	45

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

Lista de tablas

Tabla 1. Contrato de obra	10
Tabla 2. Póliza de cumplimiento Contratista de obra	11
Tabla 3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra	11
Tabla 4. Contrato de Interventoría	12
Tabla 5. Pólizas de Interventoría	12
Tabla 6. Personal de Interventoría	13
Tabla 7. Pilotes construidos septiembre	39

Lista de Anexos

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra	11
Anexo 2. Póliza de cumplimiento Interventoría	12
Anexo 3. Planillas personal Interventoría	13
Anexo 4. Actas de comités técnicos septiembre de 2024	15
Anexo 5. Trazabilidad de correspondencia cruzada	24
Anexo 6. Licencia de construcción resolución CU2-24-0384	25
Anexo 7. Ensayo de densidades de subbase de cimentación	34
Anexo 8. Resultados Ensayos Resistencia a compresión	38
Anexo 9. Informe mensual de septiembre de 2024 del contratista de obra	49

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de febrero de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO INTERSALUD PZ cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para el periodo comprendido del mes de septiembre de 2024, el cual abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y seguimiento del Contrato de Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023.

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que el CONSORCIO EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las especificaciones técnicas generales de construcción incluyendo las descritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Parte de la información aquí suministrada hace referencia de los documentos técnicos del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca.

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de reordenamiento institucional.

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020).

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar servicios de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

2.1. Localización.

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, cuenta con una extensión de 29.308 km², el cual se localiza en el suroeste del país y está conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En virtud de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el volcán de Puracé y el Sotaré, hasta las cálidas en las tierras bajas de la costa.



*Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.
Fuente: Google Earth*

El municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km², se ubica entre los 2° 27' de latitud Norte y 76° 37' de longitud Oeste, formando parte del altiplano de Popayán, también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de la Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con Totoró y Puracé, al sur con Puracé y Sotaré, y al oeste con Timbío y El Tambo.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

2.2. Justificación.

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de creación, cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas diferentes a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, actualmente se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de consulta externa en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no cumplen con los requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el hospital fue intervenido mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han realizado intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención adecuada.

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para ampliar su capacidad y dar resolutiveidad a la alta demanda de atención de urgencias que se presenta.

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura hospitalaria, Resolución 4445 de 1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, RETIE, RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención segura, humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas relacionados con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de espacios para docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los pacientes.

2.3. Características del Proyecto.

Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física con la construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad vigente.

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica (medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

3.1. Contrato de Obra.

CONTRATO N° 358 DE 2023	
Firma contratista	CONSORCIO EVOLET
NIT	901.784.507-4
Objeto del contrato	Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023.
Valor del contrato incluido el AIU	Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos mcte (\$32.473.928.569)
Contrato N°	358 de 2023
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Registro presupuestal	1348 del 27 de diciembre de 2023.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de diciembre de 2023.

Tabla 1. Contrato de obra

3.2. Póliza del Contrato de Obra.

Seguros del Estado N°. 41-44-101279178	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	23-marzo-2026	\$ 6.494.785.713,80

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22-marzo-2024	23-marzo-2026	\$ 9.742.178.570,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	22-marzo-2024	23-nov-2028	\$ 1.623.696.428,45
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años.		\$ 3.247.392.856,90

Tabla 2. Póliza de cumplimiento Contratista de obra

Seguros del Estado N°. 41-40-101051477	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Daño emergente y lucro cesante	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45
Perjuicios extrapatrimoniales	22-marzo-2024	22-nov-2030	\$ 1.623.696.428,45

Tabla 3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra.

3.3. Contrato de Interventoría.

CONTRATO N° 078 DE 2024	
Firma contratista	CONSORCIO INTERSALUD PZ
NIT	901.794.710-6
Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra "Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023".
Valor del contrato	Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil treinta pesos mcte (\$1.280.412.030) incluido iva.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

Contrato N°	078 de 2024.
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de enero de 2024.
Registro	Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor de \$1.280.412.030

Tabla 4. Contrato de Interventoría

3.4. Pólizas de Interventoría.

Aseguradora Solidaria de Colombia N°. 435-47- 994000056187 ANEXO 2	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	22-mayo-2026	\$256.082.406,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables	22-marzo-2024	22-nov-2028	\$64.020.601,50
Calidad del Servicio	22-nov-2025	22-nov-2030	\$256.082.406,00

Tabla 5. Pólizas de Interventoría

Anexo 2. Póliza de cumplimiento Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente periodo de septiembre de 2024.

4.1. Gestión Administrativa

4.1.1. Personal de Interventoría

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Michelle Vannessa Proaño
Director de Interventoría	Martin Adolfo Morillo
Residente de Interventoría	Jesús Edinson Perafán L.
Inspector de Obra	Gerardo Muñoz
Ingeniera Auxiliar Técnica	Angélica Ordóñez Cortés
Profesional en seguridad y salud en el trabajo	Wilber Asmet Restrepo P.
Abogado	José Alexander Romero

Tabla 6. Personal de Interventoría.

Anexo 3. Planillas personal Interventoría

4.1.2. Personal del contratista de obra.

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Isabel Cristina Giraldo

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

Director de obra	Álvaro Eduardo Gaitán
Gerente Consorcio Evolet	Carlos Alberto Córdoba
Ingeniero residente de obra	José Geovaire Ausecha
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Julio Cesar Maya
Inspector de obra	Guillermo León Escobar

Tabla 7. Personal del contratista de obra.

4.1.3. Comités de obra.

Durante el periodo se realizaron tres (3) comités técnicos.

COMITÉ	FECHA
21	06-09-2024
22	13-09-2024
23	20-09-2024

Tabla 8. Actas de comité

Las actas de comité realizados en el durante el periodo comprendido se anexan en el presente informe.

Los diferentes comités técnicos del mes de septiembre se llevaron a cabo con la presencia del contratista de obra, entidad contratante y la interventoría, a fin de definir aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, en la oficina del supervisor

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

o en las instalaciones del campamento del contratista de obra. Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la respectiva acta de comité técnico.

El 16 de septiembre se realizó una inspección por parte de la Secretaría de Salud Departamental con el fin de evaluar el cumplimiento de los acuerdos establecidos y verificar el avance de las actividades programadas. Durante la visita, se revisó a la fecha la ejecución de actividades en obra.

El 17 de septiembre se llevó a cabo una reunión con el personal asistencial del área de cirugía, con el fin de dar seguimiento a la ejecución de los trabajos de protección de ventanas. En dicha reunión, se contó con la presencia de la interventoría, la entidad contratante y el contratista.

El 20 de septiembre, se llevo a cabo una reunión con el supervisor del contrato N°358 de 2023, el contratista de obra y la interventoría, la reunión se desarrolló enfocada en el plan de inversión del anticipo presentada por la firma contratista.

Anexo 4. Actas de comités técnicos septiembre de 2024

4.1.4. Correspondencia Cruzada

Se presenta el cruce de correspondencia por parte de la interventoría con el contratista y la supervisión durante el mes de septiembre.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

• **CORRESPONDENCIA RELEVANTE RECIBIDA**

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO
31/08/2024	EV-C358-23-0120-24	1/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERFARMACIA PZ	INFORME DE ACTIVIDADES PLANEADAS - 2 DE SEPTIEMBRE AL 7 SEPTIEMBRE
31/08/2024	EV-C358-23-121-24	1/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERFARMACIA PZ	RESPUESTA A OFICIO CIPZ-078-046-2024
4/09/2024	EV-C358-23-0122-24	4/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERFARMACIA PZ	SUSPENSION TRABAJO SUBBASE
5/09/2024	EV-C358-23-124-24	5/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERFARMACIA PZ	PAGO LICENCIA DE CONSTRUCCION
8/09/2024	EV-C358-23-0127-24	8/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERFARMACIA PZ	PROGRAMACION SEMANAL EJECUCION DE OBRA - 9 AL 14 DE SEPTIEMBRE
9/09/2024	EV-C358-23-0126-24	9/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERFARMACIA PZ	CUMPLIMIENTO DE COMPENSACION POR TALA DE GUAYACAN

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

9/09/2024	EV-C358-23-128-24	9/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERFARMACIA PZ	SOLICITUD PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y CONTRATO FIDUCIARIO
10/09/2024	EV-C358-23-130-24	10/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERFARMACIA PZ	INFORME MENSUAL No. 6 - PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.
11/09/2024	EV-C358-23-129-24	11/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERFARMACIA PZ	REPORTE PERSONAL DE OBRA
11/09/2024	N.A	11/09/2024	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN FRANCISCO MORA SUPERVISOR	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERFARMACIA PZ	SOLICITUD DE PAGO
12/09/2024	EV-C358-23-0134-24	12/09/2024	CONSORCIO EVOLET	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN FRANCISCO MORA SUPERVISOR	SOLICITUD DE ANTICIPO DE OBRA
12/09/2024	EV-C358-23-0135-24	12/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERFARMACIA PZ	REPORTE PERSONAL DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

12/09/2024	EV-C358-23-01-31-24	12/09/2024	CONSORCIO EVOLET	YOHN CAMPO WILMER FLOR - DIRECTOR TERRITORIAL CENTRO	CUMPLIMIENTO DE COMPENSACION POR TALA DE GUAYACAN
13/09/2024	EV-C358-23-136-24	13/09/2024	CONSORCIO EVOLET	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN FRANCISCO MORA SUPERVISOR	LICENCIA DE CONSTRUCCION
13/09/2024	EV-C358-23-137-24	13/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RESPUESTA A OFICIO CIPZ-078-074-2024
14/09/2024	EV-C358-23-138-24	14/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTIVIDADES PLANEADAS - 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE
16/09/2024	EV-C358-23-0140-24	16/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	CARACTERIZACION DE MATERIAL
18/09/2024	N.A	18/09/2024	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO HUSJ	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD DE INFORMACION
19/09/2024	EV-C358-23-143-24	19/09/2024	CONSORCIO EVOLET	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO HUSJ OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO HUSJ	RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

20/09/2024	EV-C358-23-0145-24	20/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	PLAN DE CONTINGENCIA-CRONOGRAMA DE OBRA
20/09/2024	EV-C358-23-144-24	20/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD SOCIALIZACION DEL PROYECTO
20/09/2024	EV-C358-23-147-24	20/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPUESTA OFICIO CIPZ-078-078-2024 ACTIVIDADES DE PILOTAJE
20/09/2024	EV-C358-23-148-24	20/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN FRANCISCO MORA SUPERVISOR	PUBLICACION LICENCIA DE CONSTRUCCION
20/09/2024	EV-C358-23-146-24	20/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETO
20/09/2024	EV-C358-23-149-24	20/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	DISEÑO DE MEZCLA CONCRETO TREMIE 4000 PSI

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

23/09/2024	EV-C358-23-150-24	23/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD INFORMACION DE LABORATORIOS
24/09/2024	EV-C358-23-151-24	24/09/2024	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RESPUESTA OFICIO CIPZ-078-080-2024 - REITERACIÓN ENTREGA PLAN DE CALIDAD Y SG-SST
24/09/2024	N.A	24/09/2024	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD INGRESO DE VEHICULOS
25/09/2024	N.A	25/09/2024	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REMISION CONTRATO DE FIDUCIA Y PLAN DE INVERSION
25/09/2024	N.A	25/09/2024	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	BALANCE Y CONCEPTOS DE DISEÑO
27/09/2024	N.A	27/09/2024	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	PLAN DE CONTINGENCIA
29/09/2024	EV-C358-23-152-24	29/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	PROGRAMACION SEMANAL EJECUCION DE OBRA - 30 SEPTIEMBRE AL 5 OCTUBRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

30/09/2024	EV-C358-23-154-24	30/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CIPZ-078-081-2024
30/09/2024	EV-C358-23-153-24	30/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOCIALIZACION DEL PROYECTO CONTRATO DE OBRA 358 DE DICIEMBRE 2024
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

• **CORRESPONDENCIA RELEVANTE ENVIADA**

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO
3/09/2024	CIPZ-078-068-2024	CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
3/09/2024	CIPZ-078-069-2024	SOLICITUD CAMBIO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ- DOCTOR JUAN FRANCISCO MORA SUPERVISOR
4/09/2024	CIPZ-078-070-2024	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESO DE VEHÍCULOS A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL	CONSORCIO INTERSALUD PZ	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ- DOCTOR JUAN FRANCISCO MORA SUPERVISOR

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

4/09/2024	CIPZ-078-071-2024	REPORTE DE SUSPENSION DE ACTIVIDADES DE RELLENO POR FALTA DE SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ- DOCTOR JUAN FRANCISCO MORA SUPERVISOR
12/09/2024	CIPZ-078-072-2024	REMISION CONTRATO DE FIDUCIA Y PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO REVISADO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ- DOCTOR JUAN FRANCISCO MORA SUPERVISOR
12/09/2024	CIPZ-073-063-2024	SOLICITUD PAGO LICENCIA DE CONSTRUCCION, PLAN DE CONTINGENCIA Y REPROGRAMACION DE OBRA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
12/09/2024	CIPZ-078-074-2024	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0107-24 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CIMENTACION	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
12/09/2024	CIPZ-078-075-2024	RESPUESTA A OFICIO No EV-C358-23-0128- 24 – CONTRATO DE FIDUCIA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
12/09/2024	CIPZ-078-076-2024	COMPLEMENTACION DE EXPERIENCIA PARA SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECTOR DE INVERVENTORIA - OF CIPZ-078-032-2024	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

12/09/2024	CIPZ-078-077-2024	REMISION INFORME MENSUAL MES JULIO 2024	CONSORCIO INTERSALUD PZ	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN FRANCISCO MORA SUPERVISOR
19/09/2024	CIPZ-078-078-2024	OBRAS NO PROGRAMADAS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN FRANCISCO MORA SUPERVISOR GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
19/09/2024	CIPZ-078-079-2024	REITERACION PRESENTACION PLAN DE CONTINGENCIA Y CRONOGRAMA DE OBRA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
23/09/2024	CIPZ-078-080-2024	REITERACION ENTREGA PLAN DE CALIDAD Y SG-SST, DE ACUERDO AL OFICIO CIPZ-078-067-2024	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
24/09/2024	CIPZ-078-081-2024	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AGOSTO 2024- EVOLET	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
24/09/2024	CIPZ-078-082-2024	REITERACIÓN OBSERVACIONES AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
25/09/2024	CIPZ-078-083-2024	RESPUESTA A OFICIO EV-C358-23-145-24 DEL 20 DE SEPTIEMBRE, PLAN DE CONTINGENCIA Y CRONOGRAMA AJUSTADO PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

25/09/2024	CIPZ-078-084-2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS ELÉCTRICOS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN FRANCISCO MORA SUPERVISOR
25/09/2024	CIPZ-078-085-2024	SOLICITUD ACLARACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN Y FLUJO DE INFORMACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN FRANCISCO MORA SUPERVISOR
25/09/2024	CIPZ-078-086-2024	SOLICITUD APLAZAMIENTO COMITÉ N°24	CONSORCIO INTERSALUD PZ	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN FRANCISCO MORA SUPERVISOR

Anexo 5. Trazabilidad de correspondencia cruzada.

4.1.5. Trazabilidad de documentación y trámites.

Gestión licencia de construcción con curaduría urbana 2.

Con oficio EV-C358-23-124-24 del 5 de septiembre de 2024, el contratista de obra remite la liquidación del costo de la licencia de construcción y del delineamiento urbano, hace entrega de la copia del pago de lo correspondiente a la licencia de construcción.

En el mes de septiembre se continuó con el proceso de gestión de la Licencia de Construcción, la cual fue otorgada el 10 de septiembre de 2024, con número de resolución CU2-24-0384 según radicación No 19001-2-24-0204, expedida por la Curaduría urbana No 2 del Municipio de Popayán.

Con oficio EV-C358-23-136-24 del 13 de septiembre de 2024, el contratista de obra hizo entrega de la copia de la resolución de la licencia de construcción.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

Bajo oficio EV-C358-23-148-24 del 20 de septiembre de 2024, el contratista de obra allega la certificación de publicación realizada por El Periódico Nuevo Liberal y la edición No. 27555 del día 14 de septiembre del 2024 donde fue publicada.

Anexo 6. Licencia de construcción resolución CU2-24-0384

4.2. Gestión Técnica

4.2.1. Avance de obra

Durante el mes de septiembre de 2024, el contratista de obra continúa con las actividades de fase previa a la construcción del proyecto. Estas actividades abarcan acciones administrativas y técnicas necesarias para el desarrollo del proyecto.

Por otro lado, se culminó satisfactoriamente el proceso de gestión de la Licencia de Construcción. Dicha licencia fue otorgada el 10 de septiembre de 2024, mediante la Resolución CU2-24-0384, con radicado No. 19001-2-24-0204, expedida por la Curaduría Urbana N° 2 del Municipio de Popayán.

El contratista, mediante oficio EV-C358-23-0126-24 del 9 de septiembre de 2024, notificó que la siembra de árboles para la compensación forestal en los terrenos de la Facultad de Medicina de la Universidad del Cauca se llevaría a cabo el día 10 de septiembre del mismo año. Tal como se informó, la actividad de reforestación se ejecutó efectivamente el día 10 de septiembre, plantándose once especies nativas de Cucharo y Arrayán de Popayán en las instalaciones de la Facultad.

Con la obtención de la licencia de construcción, el contratista dio inicio a las actividades constructivas el 10 de septiembre del presente. Las labores iniciaron con las excavaciones, el retiro de sobrantes y rellenos, el armado de estructuras de acero y el

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

vaciado de concretos para pilotes, correspondientes a las primeras etapas de la cimentación.

Durante la ejecución del proyecto se identificaron actividades no contempladas en la planificación inicial, lo que generó la necesidad de incluir ítems no previstos. Estos ítems resultan de ajustes técnicos indispensables para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, la adaptación a condiciones imprevistas del terreno y la optimización de los sistemas constructivos y operativos.

Actualmente, se encuentran en proceso de revisión final por parte de la Secretaría de Salud Departamental, los cuales se describen a continuación.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
ITEMS NO PREVISTOS CIMENTACION Y ESTRUCTURA		
NP1.27	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T2400	m2
NP1.28	PILOTES DE DIAMETRO 1,20 MT EXCAVADOS MECANICAMENTE (INCLUYE IZAJE DE CASTILLO, CONCRETO TREMIE Y RETIRO DE SOBRANTES)	m3
NP1.29	CONSTRUCCIÓN LOSA ALIGERADA DE CIMENTACIÓN DE 0,7 MT DE ALTURA, CONFORMADA POR LOSA SUPERIOR 0,10 MT Y VIGUETAS DE 0,25X0,6 MT.	m2
NP1.30	CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES EN CONCRETO DE 4000 PSI.	m3
NP1.31	LOSA CONCRETO ALIGERADA ESPESOR 0,11 MT (JOIST) 4000PSI	m2

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

NP1.32	VIGAS JOIST DE ALTURA 0,39 MT Y LONGITUD VARIABLE (INCLUYE BARRA DE CONEXIÓN A VIGAS EN BARRA DE 7/8" Y CONECTOR DE CORTANTE EN CANAL DE 3".	Kg
ITEMS NO PREVISTOS PMT		
NP1.33	PALETAS PARE Y SIGA	Und
NP1.34	COLOMBINA DE SEÑALIZACIÓN	Und
NP1.35	BARRERA O MALETIN PLÁSTICO RELLENABLE	Und
NP1.36	CONO DE SEÑALIZACIÓN VIAL, DOBLE REFLECTIVO	Und
NP1.37	CINTA DE SEÑALIZACIÓN 500 X500 MT	Und
NP1.38	SEÑALES MOVILES DE APROXIMACIÓN	Und
NP1.39	CHALECO REFLECTIVO	Und
NP1.40	PALETEROS	Día

- **ACTIVIDADES PRELIMINARES.**

LOCALIZACIÓN - REPLANTEO OBRA.

En el presente mes el contratista de obra, realizó la localización de la cimentación del proyecto, conforme a los lineamientos establecidos en los planos estructurales aprobados por la licencia de construcción emitida por la curaduría urbana N°2.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1




Ilustración 2. Localización del proyecto

El área resaltada en azul, corresponde a la cimentación de la edificación.

EXCAVACION DE CIMENTACION.

Se realizó la excavación del area de la cimentación de la edificación con un sobreancho de 0.10 mts alrededor del perimetro, para garantizar 100% la zona de trabajo recomendada conforme lo indicado por el estudio de suelos.

El nivel de desplante de la excavación para el relleno estructural de la losa de cimentación, se determinó conforme a las recomendaciones dadas por el estudio de suelos elaborado por la empresa de geotecnia ESTUDIO DE SUELOS LTDA en cabeza del M. Sc. Ing. Hugo A. Cosme Vargas.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

Las recomendaciones del estudio de suelo indican la necesidad de reemplazar la capa de escombros," cuyo *espesor varía aproximadamente entre 0.60 m y 1.50 m deberá retirarse completamente, quedando entonces su nivel en la cota más profunda que es - 1.50 m. Enseguida se construirá una plataforma de trabajo, preferiblemente con un material de subbase granular, tendido sobre una capa de geotextil de refuerzo, similar al T2400 de Pavco. Esta capa deberá tener un espesor compactado mínimo de 0.35 m, disponerse en dos capas y compactarse cada una con un equipo liviano de compactación, mínimo a un grado de 90% del Proctor Modificado. El nivel de subrasante de esta capa estará definido por el espesor de la losa de cimentación, la longitud de los pilotes y el nivel de la rasante arquitectónica del primer piso del edificio".* Cabe señalar que, si bien el estudio de suelos indicaba una cota máxima de excavación de 1.50 metros, las condiciones del terreno en campo presentaron variaciones, lo que requirió profundidades de excavación entre 1.50 y 1.92 metros.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1



Ilustración 3. Excavación para cimentación

INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T2400.

Para el proceso de construcción del relleno con material granular tipo subbase de reemplazo del suelo existente para la plataforma de trabajo y apoyo de la losa de cimentación, se instaló geotextil de refuerzo T2400 conforme a las recomendaciones del estudios de suelos, en el área que corresponde a la cimentación de la edificación del proyecto.

“...Enseguida se construirá una plataforma de trabajo, preferiblemente con un material de subbase granular, tendido sobre una capa de geotextil de refuerzo, similar al T2400 de Pavco...”


CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 07

Documento
Versión 1



AREA AZUL DE INSTALACION DEL GEOTEXTIL T2400

Ilustración 4. Área instalación geotextil T2400



INSTALACION GEOTEXTITL T2400

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1



Ilustración 5. Instalación geotextil T2400

LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA.

En el mes en mención se realizó la localización de los ejes del proyecto para materializar la ubicación de los pilotes conforme a los diseños de los planos estructurales de la cimentación aprobados por la licencia de construcción.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1



LOCALIZACION DE PILOTES

Ilustración 6. Localización de pilotes

MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON MATERIAL GRANULAR TIPO SUB-BASE COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

Conforme a las recomendaciones del estudio de suelo, “ ... *Enseguida se construirá una plataforma de trabajo, preferiblemente con un material de subbase granular, tendido sobre una capa de geotextil de refuerzo, similar al T2400 de Pavco...*”, se realizó la reposición del suelo excavado con material granula tipo subbase, en un espesor aproximado de 1,10 m, conformando la plataforma de trabajo para la construcción de los pilotes de la cimentación y que al mismo tiempo es la superficie de apoyo de la losa de cimentación, el material de subbase se compactó en capas de entre 0.30 a 0.35 mts, cada capa se controló tomando ensayos de densidad, dando resultados por encima de la mínima requerida del 90% del Proctor modificado, los resultados de laboratorio reportados se anexan al presente informe.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

La instalación de las diferentes capas de subbase, se controló con equipo de topografía, con el fin de garantizar el espesor adecuado de trabajo y alcanzar las densidades requeridas durante la compactación.

Anexo 7. Ensayo de densidades de subbase de cimentación.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 07

Documento
Versión 1



RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 07

Documento
Versión 1



CIMENTACIÓN ACERO CORRUGADO $F_y=420$ Mpa

Ilustración 9. Cimentación Acero corrugado

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

PILOTES DE DIAMETRO 1,20 MT EXCAVADOS MECANICAMENTE (INCLUYE CONCRETO TREMIE Y LODOS DE PERFORACION Y RETIRO DE SOBRANTES)

Conforme al diseño estructural aprobado por la licencia de construcción por la curaduría urbana N°2, se procedió a realizar la excavación mecánica de diámetro 1,20 m, instalación de aceros de refuerzo y vaciado de concreto Tremie de 4000 psi a 28 días para la construcción de pilotes de diámetro 1,20 m y con profundidades variables las cuales oscilan entre los 6,50 y los de 8,0 metros, De acuerdo con las verificaciones de campo realizadas por el Ingeniero especialista Hugo A. Cosme, quien llevó a cabo cuatro apiques complementarios al estudio de suelos inicial, se recomienda profundizar entre 1,0 y 1,5 metros dentro del estrato de depósito aluvial, ubicado entre los 6,50 y 7,50 metros de profundidad y con un espesor promedio de 8 metros. El estudio concluye que no es recomendable construir pilotes que sobrepasen el espesor de este estrato, ya que el depósito aluvial se considera el estrato competente para la cimentación.

De los concretos se han tomado muestras para realizar ensayos de resistencia a la compresión.

Anexo 8. Resultados Ensayos Resistencia a compresión

Al revisar los resultados de las resistencias a compresión de los concretos para pilotes, se observa que superan los 2800 psi a los 7 días como mínimo para ser aceptables y las proyecciones resultantes están por encima de los 4000 psi requeridos como resistencia mínima.

A continuación, se anexa el cuadro de pilotes construidos en el mes de septiembre y el plano en planta de localización conforme al diseño de la cimentación.

Adicional se anexa cuadro de evaluación de resistencias a la compresión de los concretos para pilotes.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

LOCALIZACION		N°	DIMENSIONES
			DIAMETRO
CONCRETO TREMIE Y LODOS DE PERFORACIÓN	A2	1	1.20
	D2	2	1.20
	E2	3	1.20
	E3	4	1.20
	C2	5	1.20
	E4	6	1.20
	E6	7	1.20
	A3	8	1.20
	G7	9	1.20
	G8	10	1.20
	D3	11	1.20
PILOTES CONSTRUIDOS			

Tabla 7. Pilotes construidos septiembre

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 07

Documento
Versión 1

- **SECUENCIA DE EXCAVACIONES**




Ilustración 10. Secuencia excavación de pilotes

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 07

Documento
Versión 1

- SECUENCIA DE INSTALACION DE ACEROS**




Ilustración 11. Secuencia instalación de acero pilotes

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	CONSORCIO INTERSAUD PZ 
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

- **SECUENCIA DE FUNDICIONES.**




Ilustración 12. Secuencia de fundición de pilotes

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

• **CRONOGRAMA DE OBRA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.**

◄ CIMENTACIÓN		121 días	jue 12/09/24	vie 10/01/25	9%	\$ 2.017.554.016,00
EXCAVACION TIERRA A MANO + RETIRO	11	6 días	jue 12/09/24	mar 17/09/24	100%	\$ 103.159.781,00
RELLENO CON MATERIAL SITIO MANUAL	25CC	65 días	jue 7/11/24	vie 10/01/25	0%	\$ 1.325.263,00
SOLADO DE LIMPIEZA E=0,05M 3000 PSI 21 MPA	26	10 días	jue 7/11/24	sáb 16/11/24	0%	\$ 56.854.022,00
VIGA EN CONCRETO 28 Mpa CIMIENTO	25CC	55 días	jue 7/11/24	mar 31/12/24	0%	\$ 376.234.833,00
CONCRETO DE 28 Mpa PARA LOSA DE CIMENTACION	26	55 días	jue 7/11/24	mar 31/12/24	0%	\$ 617.447.204,00
PILOTES EN CONCRETO REFORZADO	27	50 días	mié 18/09/24	mié 6/11/24	22%	\$ 858.335.006,00
RELLENO EN MATERIAL TIPO ROCA MUERTA AL 95% PM	19;21CC	6 días	jue 12/09/24	mar 17/09/24	100%	\$ 4.197.907,00

◄ ACERO ESTRUCTURAS		333 días	mié 18/09/24	sáb 16/08/25	1%	\$ 7.323.624.605,00
CIMENTACIÓN ACERO CORRUGADO Fy=420 MPa	26CC	112 días	mié 18/09/24	mar 7/01/25	10%	\$ 1.347.834.259,00
PANTALLAS ACERO CORRUGADO Fy=420 MPa	41CC	190 días	vie 3/01/25	vie 11/07/25	0%	\$ 1.887.584.735,00
VIGAS DE ENTREPISO ACERO CORRUGADO Fy=420 MPa	41CC+5 d	200 días	mié 8/01/25	sáb 26/07/25	0%	\$ 1.932.961.571,00
COLUMNAS ACERO CORRUGADO Fy=420 MPa	38FC-5 d	190 días	vie 3/01/25	vie 11/07/25	0%	\$ 688.861.918,00
MALLAS ELECTROSOLDADAS 15X15 Fu=550MPa, Sy=485MPa	40CC+23 d	190 días	vie 31/01/25	vie 8/08/25	0%	\$ 25.781.924,00
ESCALERAS CENTRALES ACERO CORRUGADO Fy=420 MPa	44CC	94 días	vie 9/05/25	dom 10/08/25	0%	\$ 63.666.311,00
ESCALERAS DE EMERGENCIA ACERO CORRUGADO Fy=420 MPa	42CC+98 d	94 días	vie 9/05/25	dom 10/08/25	0%	\$ 33.647.418,00
ACERO CONFORMADO Y LAMIDO - IPE- HEA- PERFIL RECTANGULAR	43CC+60 días	40 días	mar 8/07/25	sáb 16/08/25	0%	\$ 616.537.121,00
VIGAS JOIST PHRC 120X60X15X2MM	40CC+20 d	190 días	mar 28/01/25	mar 5/08/25	0%	\$ 726.749.348,00

Ilustración 13. Cronograma de obra corte 30 de septiembre 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".



INFORME MENSUAL No. 07

Documento
Versión 1



PILOTES DE DIAMETRO 1,20 MT EXCAVADOS MECANICAMENTE (INCLUYE CONCRETOTREMIE Y LODOS DE PERFORACIÓN)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1




PILOTES DE DIAMETRO 1,20 MT EXCAVADOS MECANICAMENTE (INCLUYE CONCRETOTREMIE Y LODOS DE PERFORACIÓN)

Ilustración 14. Fundición pilotes diámetro 1,20 metros

BALANCE ECONOMICO DE AVANCE DE OBRA.

El contrato de obra presenta un avance económico acumulado al 30 de septiembre del 3,28% frente un avance programado del 2,16%, con lo cual el porcentaje de ejecución en el mes fue del 2.15% frente a un avance programado del 2.04%.

FECHA CORTE	DE	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
31-8-2024		\$109,503,404	0.33%	\$363.707.100	1.12%

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

30-9-2024	\$858,324,856	2.16%	\$1.055.624.921	3.28%
AVANCE	\$748,821,451	2.04%	\$691.917.821	2.15%

4.3. Gestión Financiera

Por medio de oficio CIPZ-078-072-2024 del 12 de septiembre de 2024, se hizo remisión a la entidad contratante del *CONTRATO DE FIDUCIA* y el *PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO*.

Mediante oficio CIPZ-078-073-2024 del 12 de septiembre de 2024, se solicitó al contratista de obra realizar el pago de lo requerido para la licencia de construcción, hacer entrega del plan de contingencia y la reprogramación de obra.

Bajo el oficio CIPZ-078-077-2024 del 12 de septiembre de 2024, se remitió el informe mensual de interventoría del mes de julio de 2024.

Por medio de oficio CIPZ-078-079-2024 del 19 de septiembre de 2024, se realiza la reiteración al contratista de obra de realizar la entrega del plan de contingencia y el cronograma de obra.

Mediante oficio CIPZ-078-079-2024 del 19 de septiembre de 2024, se realiza la reiteración al contratista de obra de hacer entrega del PLAN DE CALIDAD y SG-SST corregido de acuerdo al oficio CIPZ-078-057-2024.

Por medio de oficio CIPZ-078-082-2024 del 24 de septiembre de 2024, se realiza al contratista de la obra la reiteración de observaciones al plan de manejo ambiental – PMA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

Al término del mes de septiembre las mediciones y valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del avance ejecutado, quedando por evaluar sus costos, acorde a precios contractuales y precios no previstos concertados y autorizados, una vez se termine la totalidad de ellas.

El día 13 de septiembre se llevó a cabo una reunión conjunta entre la supervisión, el contratista de obra y la interventoría, donde se realizó la revisión y aprobación del acta de fijación de precios N° 2 correspondiente a los ítems no previstos en el proyecto.

4.4. Gestión Socioambiental

Durante el mes en mención se realizo control y seguimiento a las actividades realizadas al plan de manejo ambiental que para este periodo comprendió la compensación ambiental en el marco de los dispuesto a la Resolución 700 CRC DTC 700 de 10 de julio 2024 Expediente AIS-2024-06-249, siembra realizada en el tiempo de vigencia de la resolución con la cantidad y variedad de especies que establecía la misma. Donde el contratista de obra dio cumplimiento a la resolución correspondiente, realizando la compensación y siembra de 11 especies nativas de Cucharo y/o Arrayan de Popayán en las instalaciones de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad del Cauca.

Por otro lado, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, se llevó a cabo el 24 de septiembre una reunión de socialización del proyecto, en la que participaron representantes del contratista, la interventoría, el Concejo Municipal de Popayán, la Secretaría de Salud del Cauca y la Secretaría de Planeación de Popayán, Junta de acción comunal del Barrio Bolívar, liga de usuarios del Hospital Universitario San José y comunidad en general

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

5. GESTION SST

El Decreto 1072 de 2015, que compila las disposiciones del Sistema General de Riesgos Laborales, se establece que los empleadores deben garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todas las actividades laborales, incluyendo aquellas que se realicen en espacios confinados.

El artículo 2.2.4.6.1 del mencionado decreto define un espacio confinado como aquel que no está diseñado para la ocupación continua de personas y que tiene limitaciones de acceso o salida, así como condiciones que pueden ser peligrosas para la salud y seguridad de los trabajadores. Adicionalmente, el Resolución 0491 de 2020 establece los lineamientos para la identificación y control de riesgos en el trabajo en espacios confinados. Esta resolución exige que se implemente un programa específico para la gestión segura de estos trabajos, el cual debe incluir:

- **Capacitación:** Los trabajadores deben recibir formación adecuada sobre los riesgos asociados a los espacios confinados y las medidas preventivas necesarias.
- **Certificación:** Es obligatorio contar con un certificado que valide la capacitación recibida por los trabajadores antes de permitirles realizar labores en sitios confinados.
- **Planificación:** Se debe elaborar un plan de trabajo que contemple procedimientos seguros para el ingreso, permanencia y salida del personal en estos espacios.
- **Monitoreo:** Se requiere realizar mediciones constantes del ambiente dentro del espacio confinado para asegurar condiciones seguras durante la ejecución del trabajo.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

Por lo tanto, es imperativo que se cuente con el certificado correspondiente para cada trabajador asignado a labores en sitios confinados. Esto no solo garantiza el cumplimiento legal, sino también la protección integral de los colaboradores, el cual no se relaciona en el presente informe.

Además, es importante que en el informe se adjunte relación completa del personal asignado a la obra, detalle de los Elementos de Protección Personal -EPP entregados a cada trabajador, especificando tipo, cantidad y fecha de entrega. Certificados o documentos que respalden la capacitación recibida por el personal en el uso adecuado de los EPP.

De acuerdo con lo establecido por el Código Sustantivo del Trabajo, específicamente en su artículo 57, es responsabilidad del empleador llevar un registro actualizado del personal contratado y garantizar su afiliación al sistema general de seguridad social. Esta obligación es crucial no solo para cumplir con la normativa legal, sino también para proteger los derechos laborales de los trabajadores.

Como parte del desarrollo de esta actividad, el contratista realiza capacitaciones al personal administrativo y operativo en lo referente a su programa de SST.

6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA

A continuación, se relaciona la gestión técnica realizada por la firma contratista durante el mes de septiembre de 2024.

Anexo 9. Informe mensual de septiembre de 2024 del contratista de obra

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".	
INFORME MENSUAL No. 07	Documento Versión 1

7. CONCLUSIONES

El contratista deberá estar al día y presentar oportunamente a interventoría, los listados actualizados del personal en obra y los documentos que acrediten sus respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social.

Se recomienda al contratista que todo informe, acta, memoria, balance o documento descriptivo, ya sea de carácter de obra o administrativo o de gestiones para el proyecto se realice de forma detallada, explicativa y bien descriptiva de lo que contenga, de modo que se desglose en cada uno de los detalles pertinentes, que permitan una comprensión completa, su optima verificación, análisis e identificación de implicaciones que permitan tomar decisiones.

Se sugiere que todo el personal de obra se encuentre capacitado y sea responsable del manejo, manipulación y disposición de residuos sólidos generados en los diferentes espacios de trabajo. Se cuenta con varios puntos de recolección y disposición plenamente identificados, de tal forma que se almacene adecuadamente las basuras hasta el momento de su disposición final, teniendo así la obra en óptimas condiciones de higiene.