

RESOLUCION DE ASIGNACION No. 1832 DE 2023

2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

y tres mil setecientos sesenta y cuatro millo

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

1 de enero

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA	
------------------	--	-----------------------------------	--

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prórrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prórrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

© 2006 The Authors

[illegible]

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

orte de la transferencia de rendim

* Inserta las filas que requiera según el número de rendimientos generados y reportados

* Inserte las filas que requiera según el número de rendimientos generados y reportados

estructura de la edificación. Las actividades realizadas incluyeron la instalación

Se realizó la modulación y el entarimado del entrepiso del Nivel +3,70, correspondiente a la losa del segundo piso, un proceso mediante el cual se crea un soporte temporal que permite el armado de elementos estructurales como vigas y la losa de

Finalmente, se llevó a cabo la fundición de las vigas y la losa de entrepiso con concreto de 4.000 psi, en cumplimiento de los diseños estructurales. Actualmente, se continúa con el armado del acero de refuerzo para columnas y pantallas del segundo

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

Page 5 | 3 NO



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCION DE ASIGNACION No. 1832 DE 2023

Informe No.	11
Fecha	1 AL 31 DE ENERO DE 2025
Departamento	CAUCA
Municipio	POPAYAN
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 33.764.596.959,00	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte			
Fecha de Presentación Proyecto	18 de septiembre 2023				
Fecha de aprobación Proyecto	19 de octubre de 2023				
COFINANCIACION	MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación	\$ 33.764.596.959,00				\$ -
Acto Administrativo de asignación					
Valor Total:	\$ 33.764.596.959,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial					
Plazo Inicial de Ejecución:	VEINTE (20) MESES				
Plazo de Ejecución Final:	VEINTE (20) MESES				

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias



Fundicion pantallas y columnas

Modulacion para armado de acero de vigas y losa de entrespiso



Armado de acero vigas y losa de entrespiso - Instalacion de vigas joists

Fundicion Losa de entrespiso

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Se realiza reunion virtual el dia 23 de enero de 2025, en donde asistio el contratista de obra, interventoria, supervision, secretaria de salud del Cauca y grupo del MSPS, en donde la supervision del contrata presenta el avance y ejecucion del mismo, por parte del MSPS se informa que el proyecto tiene que ejecutarse segun lo viabilizado, de haber modificaciones se tiene que notificar a la SSD - Cauca y al MSPS, igualmente se le informa a la entidad que los cambios en el marco presupuestal del proyecto inicialmente presentado y los ITEMS NO PREVISTOS, no podrán ser reconocidos ni pagos con recursos del Ministerio de Salud y Proyección Social, por lo anterior tiene que ser asumidos por parte de la E.S.E.

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

Realizar seguimiento a la ejecucion del proyecto y compromisos adquiridos, igualmente se programa reunion de seguimiento el dia 14 de febrero de 2025

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACION EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

1	Acto administrativo de incorporación de recursos	8-abr	5	D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES	28-oct	9	D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS	NA
2	D02 LINEAMIENTO TECNICOS	8-abr	6	D06 INFORMES PARCIALES	28-oct	10	D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	28-oct
3	D03 CONTRATO	8-abr	7	D07 ACTAS DE LIQUIDACION	NA	11	D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS	28-oct
4	D04 POLIZA	8-abr	8	D08 REINTEGRO DE RECURSOS	NA	12	D12 COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO	30-jul

Elaborado por:	Revisor por:	Revisado por:	Fecha de Elaboración:
Nombre: Gerardo Cruz Jimenez	Nombre: Juan Francisco Mora Obando	Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero	11 AL 31 DE ENERO DE 2025
Cargo: Apoyo a la supervision	Cargo: Supervisor	Cargo: Contralista MSPS	Pag. 1