

RESOLUCION DE ASIGNACION No. 1832 DE 2023

Valor del Proyecto:		\$	33.764.596.959,00	Treinta y tres mil seiscientos sesenta y cuatro mil novecientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte				
Fecha de Presentación Proyecto			18 de septiembre 2023					
Fecha de aprobación Proyecto			19 de octubre de 2023					
COFINANCIACION			MSPS	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN		POPAYAN	CAUCA	
Valor Aporte Cofinanciación		\$	33.764.596.959,00				\$	TOTAL
Acto Administrativo de asignación								-
Valor Total:		\$	33.764.596.959,00	\$	-	\$	-	33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial								
Plazo Inicial de Ejecución:			VEINTE (20) MESES					
Plazo de Ejecución Final:			VEINTE (20) MESES					
* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias								

Informe N°	12	Todo comprendido entre el	25 de enero de 2025	y el	25 de febrero de 2025
	CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA	
Contratante:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POYAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.			Contratante:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POYAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Contrato N°:	388 de 2023			Contrato N°:	078 de 2024
Contratista:	CONSORCIO EVOLET			Contratista cesionario:	CONSORCIO INTERSALUD PZ
Plazo Inicial:	VEINTE MESES			Plazo Inicial:	VEINTE MESES
Fecha de Inicio:	22 de marzo de 2024			Fecha de Inicio:	22 de marzo de 2024
Fecha de terminación:	22 de noviembre de 2025			Nueva fecha de terminación:	22 de noviembre de 2026
Valor Inicial:	\$ 32.473.928.589,00			Valor Inicial:	\$ 1.280.412.030,00
Valor Anticipo:	(30% del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).			Valor Anticipo:	No tiene anticipo
Forma de Pago	El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el supervisor de la interventoría, de todas maneras. El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA.			Forma de Pago	El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse a los actas de interventoría.
Valor pagado:	\$ 9.742.178.571,00			Valor pagado:	\$ -
Nombre del Supervisor	CONSORCIO INTERSALUD PZ			Nombre Interventor:	CONSORCIO INTERSALUD PZ. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE VANESSA PRADO MUÑOZ

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE OBRA N° 358-2023						CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078-2024					
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO PAGADO	VALOR NETO AMORTIZANDO ANT	%		CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR			
Anticipo del 30%	25/10/2024	\$ 9.742.178.571				Anticipo		No tiene anticipo			
Acta parcial No. 1						Acta parcial No. 1					
TOTAL PAGADO OBRA		\$ 9.742.178.571,00	\$ -			TOTAL PAGADO INTERVENTORIA		\$ -			
SALDO POR EJECUTAR		\$ 22.731.740.998,00				SALDO POR EJECUTAR		\$ -			

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoría			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	14.53%	2.68%	17.12%	% Programado	0.00%	0.00%	0.00%
% Ejecutado	14.53%	2.68%	17.20%	% Ejecutado	0.00%	0.00%	30.00%
Diferencia	0.00%	-0.08%	-0.08%	Diferencia	0.00%	0.00%	30.00%

El total campo inicial recibe del campo del depósito de la diferencia de rendimientos (interiores, valor) y otros correspondiente		
ENERO	70.431.445,28	4/03/2024
FEBRERO	203.993.674,19	19/03/2024
MARZO	208.633.571,44	24/04/2024
ABRIL	202.093.483,45	24/05/2024
MAYO	208.790.623,36	19/06/2024
JUNIO	201.895.740,41	25/07/2024
JULIO	208.826.683,81	15/08/2024
AGOSTO	184.554.631,58	13/09/2024
SEPTIEMBRE	175.042.999,95	28/10/2024
OCTUBRE	136.309.883,96	20/11/2024
NOVIEMBRE	104.670.805,00	27/12/2024
DICIEMBRE	109.613.127,45	20/01/2025
ENERO	105.664.801,55	25/02/2025
ENERO		

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Las labores iniciaron con el armado del acero de refuerzo, suministro e instalación de formaleta y posterior fundición con concreto de 4.000 psi de las pantallas y columnas correspondientes al segundo nivel de la edificación, de conformidad con los diseños estructurales aprobados.

Las labores iniciaron con el armado del acero de refuerzo, suministro e instalación de formaleta y posterior fundición con concreto de 4.000 psi de las pantallas y columnas correspondientes al segundo nivel de la edificación, de conformidad con los diseños estructurales aprobados.

Finalmente, se llevó a cabo la fundición de las vigas y de la losa de entrespiso del Nivel +7,60 con concreto de 4.000 psi, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Paralelamente, se dio inicio a las actividades preliminares para la construcción de las pantallas y columnas correspondientes al tercer nivel, mediante el replanteo, instalación de acero de refuerzo y preparación de formaleta, dando continuidad al avance progresivo de la estructura principal de la edificación.

AA

AA

AA

AA

AA

Fundición pantallas y columnas N +7.6 a N +11.50

Modulación para armado de acero de vigas y losa de entrepiso N+11.50

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023	
Informe No.	12
Fecha	25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025
Departamento	CAUCA
Municipio	POPAYAN
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION - INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$	33.764.596.959,00	Veintá y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcle.			
Fecha de Presentación Proyecto		18 de septiembre 2023				
Fecha de aprobación Proyecto		19 de octubre de 2023				
COFINANCIACIÓN		MSPS	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN	POPAYAN	CAUCA	TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación	\$	33.764.596.959,00			\$	-
Acto Administrativo de asignación						
Valor Total:	\$	33.764.596.959,00	\$	-	\$	-
Fecha de giro proyecto Inicial						33.764.596.959,00
Plazo Inicial de Ejecución:		VEINTE (20) MESES				
Plazo de Ejecución Final:		VEINTE (20) MESES				

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias



Armado de acero vigas y losa de entrepiso 3 N +11.50- Instalacion de vigas joists



Fundición losa entrepiso N +11.50

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe No.12

RESOLUCION DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Fecha:25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025

Departamento:CAUCA

Municipio:POPAYAN

Entidad Beneficiaria:HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Objeto del Proyecto:"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION - INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:\$33.764.596.959,00

veintá y tres mil seiscientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcle

Fecha de Presentación Proyecto18 de septiembre 2023

Fecha de aprobación Proyecto19 de octubre de 2023

COFINANCIACION

Valor Aporte Cofinanciación\$33.764.596.959,00

Acto Administrativo de asignación

Valor Total:\$33.764.596.959,00

Fecha de giro proyecto Inicial

Plazo Inicial de Ejecución:VEINTE (20) MESES

Plazo de Ejecución Final:VEINTE (20) MESES

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN

POPAYAN

CAUCA

TOTAL

-

-

-

33.764.596.959,00

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprime las casillas innecesarias

3. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

En este campo indicar que acciones se ejecutaron en el mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

1	Acto administrativo de incorporación de recursos	8-abr	5	D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES	27-feb	9	D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS	NA	
2	D02 LINEAMIENTO TECNICOS	8-abr	6	D06 INFORMES PARCIALES	27-feb	10	D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS		27-feb
3	D03 CONTRATO	8-abr	7	D07 ACTAS DE LIQUIDACION	NA	11	D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS		27-feb
4	D04 POLIZA	8-abr	8	D08 REINTEGRO DE RECURSOS	NA	12	D12 COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO	NA	

Elaborado por:

Revisador por:

Revisado por:

Nombre: Marco Antonio Velasco Mejia

Nombre: Juan Francisco Mora Obando

Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero

Fecha de Elaboración:25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025

Cargo: Apoyo a la supervision CTO 078 de 2024

Cargo: Supervisora CTO 078 de 2024

Cargo: Contralista MSPS

Pag. 1

Página 3 de 3

21/07/2026