

Informe No.	14
Fecha	26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2025
Departamento	CAUCA
Municipio	POPAYAN
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

Valor del Proyecto:	\$	33.764.596.959,00	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte			
Fecha de Presentación Proyecto		15 de septiembre 2023				
Fecha de aprobación Proyecto		19 de octubre de 2023				
COFINANCIACION	MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL	
Valor Aporte Cofinanciación	\$	33.764.596.959,00			\$	-
Acto Administrativo de asignación						
Valor Total:	\$	33.764.596.959,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial						
Plazo Inicial de Ejecución:	VEINTE (20) MESES					
Plazo de Ejecución Final:	VEINTE (20) MESES					

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS					
Informe N°	14	Periodo comprendido entre el	26 de marzo de 2025	y el	25 de abril de 2025

Informe N°	14	Periodo comprendido entre el	26 de marzo de 2025	y el	25 de abril de 2025
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA		

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE OBRA		
Contratante:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.		Contratante:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.	
Contrato N°:	358 DE 2023		Contrato N°:	078 DE 2024	
Contratista:	CONSORCIO EVOLET		Contratista:	CONSORCIO INTERSALUD PZ	
Plazo Inicial:	VEINTE MESES		Plazo Inicial:	VEINTE MESES	
Fecha de Inicio:	22 de marzo de 2024		Fecha de Inicio:	22 de marzo de 2024	
Fecha de terminación:	22 de noviembre de 2025		Nueva fecha de terminación:	22 de noviembre de 2025	
Valor Inicial:	\$	32.473.928.569,00	Valor Inicial:	\$	1.280.412.030,00
Valor Anticipo:	(30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).		Valor Anticipo:	No tiene anticipo	
Forma de Pago	El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el supervisor de la inventorería, de todas maneras, El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de inventorería, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA.		Forma de Pago	El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la inventorería ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de inventorería.	
Valor pagado: ANTICIPO	\$	9.742.178.571,00	Valor pagado:		
Nombre del Supervisor	JUAN FRANCISCO MORA OBANDO		Nombre interventor:	CONSORCIO INTERSALUD PZ, RPS, LEGAL MICHELLE PROAÑO	

4. RESUMEN DE PAGOS	
CONTRATO DE OBRA N° 358-2023	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078-2024

CONTRATO DE OBRA N° 358-2023					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078-2024		
CONCEPTO	SEÑAL DE PAGO	VALOR DE LA OBRA	VALOR DE LA INTERVENTORIA	SI	CONCEPTO	SEÑAL DE PAGO	VALOR

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO PAGADO	VALOR NETO AMORTIZANDO ANT	%	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Anticipo del 30%	25/10/2024	\$ 9.742.178.571,00			Anticipo	No tiene anticipo	
Acta Parcial No. 1			\$ -		Acta Parcial No. 1		
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
			\$ -				
TOTAL PAGADO OBRA		\$ 9.742.178.571,00	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORIA		\$ -
SALDO POR E.JECUTAR		\$	22.731.748.998,00		SALDO POR E.JECUTAR		\$ 1.280.412.030,00

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoría			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO

% Programado	19.06%	4.18%	23.24%	% Programado	\$ 0.00	\$ 0.00	28.66%
% Ejecutado	19.78%	3.56%	23.34%	% Ejecutado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Diferencia	0.72%	-0.62%	0.10%	Diferencia	\$ 0.00	\$ 0.00	-28.66%

En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente		
ENERO	70.431.445,28	4/03/2024

FEBRERO	203.963.673,19	19/03/2024
MARZO	208.633.571,44	24/04/2024
ABRIL	202.093.483,45	24/05/2024
MAYO	208.790.623,36	19/06/2024
JUNIO	201.885.740,41	25/07/2024
JULIO	208.826.681,81	15/08/2024
AGOSTO	184.554.631,58	13/09/2024
SEPTIEMBRE	175.042.999,95	28/10/2024
OCTUBRE	136.309.883,96	20/11/2024
NOVIEMBRE	104.670.805,05	27/12/2024
DICIEMBRE	109.613.127,45	29/01/2025
ENERO 2025	105.664.801,55	25/02/2025
FEBRERO 2025	90.759.981,61	26/03/2025
MARZO 2025	100.318.299,23	23/04/2025

* Inserte las filas que requiera según el número de rendimientos generados y reportados

Durante el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2025, se avanzó significativamente en la construcción de la estructura de la edificación. Las actividades se centraron en la modulación, formaleta y obra temporal, procesos esenciales para la creación de un soporte temporal que permite el armado de elementos estructurales como vigas y la losa de entropico 3 Na11 50, el suministro e instalación de vigas joist, malla electrosoldada y su posterior fundición, la instalación de acero de refuerzo y de formaleta para la

soporte temporal que permite el armado de elementos estructurales como vigas y la losa de entrepiso 3 N+11.50, el suministro e instalación de vigas joist, malla electrosoldada y su posterior fundición, la instalación de acero de refuerzo y de formaleta para la construcción de pantallas y columnas del piso 3 N+11.50 a N+15.40, armado de elementos estructurales como vigas de entrepiso 4 N+15.40, el suministro e instalación de vigas joist, malla electrosoldada y su posterior fundición. Adicionalmente se adelantan trabajos de mampostería e instalación de redes hidrosanitarias para el primer nivel del edificio



Armado de aceros para pantallas y columnas N +11.50 a N +15.40

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
RESOLUCION DE ASIGNACION No. 1832 DE 2023

Informe No.	14
Fecha	26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2025
Departamento	CAUCA
Municipio	POPAYAN
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 33.764.596.959,00	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte			
Fecha de Presentación Proyecto	18 de septiembre de 2023				
Fecha de aprobación Proyecto	19 de octubre de 2023				
COFINANCIACION	MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación	\$ 33.764.596.959,00				\$ -
Acto Administrativo de asignación					
Valor Total:	\$ 33.764.596.959,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial					
Plazo Inicial de Ejecución:	VEINTE (20) MESES				
Plazo de Ejecución Final:	VEINTE (20) MESES				

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias



Fundición pantallas y columnas N +11.50 a N +15.40

Modulación para armado de acero de vigas y losa de entrepiso N +15.40



Armado de acero vigas y losa de entrepiso 4 N +15.40- Instalacion de vigas joists

Escaleras de emergencia y principales



Mampostería nivel I

Instalacion redes hidrosanitarias nivel I

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

En este campo indicar que acciones se ejecutaron en el mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas)*** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

1	Acto administrativo de incorporación de recursos	8-abr	5	D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES	27-feb	9	D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS	NA
2	D02 LINEAMIENTO TECNICOS	8-abr	6	D06 INFORMES PARCIALES	27-feb	10	D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27-feb
3	D03 CONTRATO	8-abr	7	D07 ACTAS DE LIQUIDACION	NA	11	D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS	24-feb
4	D04 POLIZA	8-abr	8	D08 REINTEGRO DE RECURSOS	NA	12	D12 COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO	NA

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Fecha de Elaboración:
Nombre: Marco Antonio Velasco Mejía	Nombre: Juan Francisco Mora Obando	Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero	26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2025
Cargo: Apoyo a la supervisión	Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista MSPS	Pag. 1