

Informe No.	15
Fecha	25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2025
Departamento	CAUCA
Municipio	POPAYAN
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

Valor del Proyecto:	\$	33.764.596.959,00	Treinta y tres mil seiscientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte			
Fecha de Presentación Proyecto		15 de septiembre 2023				
Fecha de aprobación Proyecto		19 de octubre de 2023				
COFINANCIACION	MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL	
Valor Aporte Cofinanciación	\$	33.764.596.959,00			\$	-
Acto Administrativo de asignación						
Valor Total:	\$	33.764.596.959,00	\$	-	\$	-
Fecha de giro proyecto Inicial						
Plazo Inicial de Ejecución:		VEINTE (20) MESES				
Plazo de Ejecución Final:		Veinticinco (25) meses veintin (21) dias.				

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS					
Informe N°	15	Periodo comprendido entre el	25 de abril de 2025	y el	25 de mayo de 2025

Informe N°	15	Periodo comprendido entre el	25 de abril de 2025	y el	25 de mayo de 2025
------------	----	------------------------------	---------------------	------	--------------------

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE OBRA Nº 358-2023	CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 078-2024
------------------------------	---------------------------------------

AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoria
-------------------	--

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENERO	70.431.445,28	4/03/2024
-------	---------------	-----------

*Inserte las filas que requiera según el número de rendimientos generados y reportados

7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME																				
D	A	L	I	N	E	1	1.00	1	1	1	1.05	1	1	1.00	1	1	1	1	1	1

Durante el periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2025, se avanzó significativamente en la construcción de la estructura de la edificación. Las actividades se centraron en la modulación, formaleta y obra temporal, procesos esenciales para la creación de un

8. REGISTRO FOTOGRAFICO									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
RESOLUCION DE ASIGNACION No. 1832 DE 2023

Informe No.	15
Fecha	25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2025
Departamento	CAUCA
Municipio	POPAYAN
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 33.764.596.959,00	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte			
Fecha de Presentación Proyecto	18 de septiembre 2023				
Fecha de aprobación Proyecto	19 de octubre de 2023				
COFINANCIACION	MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación	\$ 33.764.596.959,00				\$ -
Acto Administrativo de asignación					
Valor Total:	\$ 33.764.596.959,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto inicial					
Piaseo Inicial de Ejecución:	VEINTE (20) MESES				
Piaseo de Ejecución Final:	Veinticinco (25) meses veintún (21) días.				

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprime las casillas innecesarias



Fundición pantallas y columnas N +11.50 a N +15.40

Armado de acero vigas y losa de entrepiso 4 N +15.40- Instalacion de vigas joists



Escaleras de emergencia

Escaleras de principales



Mampostería nivel 2

Instalación redes hidrosanitarias nivel 2

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

En este campo indicar que acciones se ejecutaron en el mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas)*** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

1	Acto administrativo de incorporación de recursos	8-abr	5	D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES	27-feb	9	D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS	NA
2	D02 LINEAMIENTO TECNICOS	8-abr	6	D06 INFORMES PARCIALES	27-feb	10	D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27-feb
3	D03 CONTRATO	8-abr	7	D07 ACTAS DE LIQUIDACION	NA	11	D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS	24-feb
4	D04 POLIZA	8-abr	8	D08 REINTEGRO DE RECURSOS	NA	12	D12 COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO	NA

Elaborado por:	Revisor por:	Revisado por:	Fecha de Elaboración:
Nombre: Marco Antonio Velasco Mejía	Nombre: Juan Francisco Mora Obando	Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero	25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2025
Cargo: Apoyo a la supervisión	Cargo: Supervisor	Cargo: Contralista MSPS	Pag. 1