

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No.17

25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2025

DepartamentoCAUCA

MunicipioPOPAYAN

Entidad BeneficiariaHOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Objeto del Proyecto:"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION - INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:\$33.764.596.959,00

Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcle

Fecha de Presentación Proyecto18 de septiembre 2023

Fecha de aprobación Proyecto19 de octubre de 2023

COFINANCIACION

MSPSESEMunicipioDepartamentoTOTAL

Valor Aporte Cofinanciación\$33.764.596.959,00

Acto Administrativo de asignación

Valor Total:\$33.764.596.959,00\$-\$-\$-\$33.764.596.959,00

Fecha de giro proyecto Inicial

Plazo Inicial de Ejecución:VEINTE (20) MESES

Plazo de Ejecución Final:Veinticinco (25) meses veintún (21) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°17

Periodo comprendido entre el25 de junio de 2025

y el25 de julio de 2025

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA

Contratante:HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Contratante:HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Contrato N°:358 DE 2023

Contrato N°:078 DE 2024

Contratista:CONSORCIO EVOLET

Contratista:CONSORCIO INTERSALUD PZ

Plazo Inicial:VEINTE MESES

Plazo Inicial:VEINTE MESES

Fecha de Inicio:22 de marzo de 2024

Fecha de Inicio:22 de marzo de 2024

Fecha de terminación:13 de mayo de 2026

Nueva fecha de terminación:13 de mayo de 2026

Valor Inicial:\$32.473.928.569,00

Valor Inicial:\$1.280.412.030,00

Valor Anticipo:(30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Valor Anticipo:No tiene anticipo

Forma de Pago:El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el supervisor de la interventoría, de todas maneras. El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA.

Forma de Pago:El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de interventoría.

Valor pagado: ANTICIPO\$9.742.178.571,00

Valor pagado:

Nombre del Supervisor:JUAN FRANCISCO MORA OBANDO

Nombre Interventor:CONSORCIO INTERSALUD PZ, RPS. LEGAL MICHELLE PROANO

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prórrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° 358-2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078-2024

CONCEPTOFECHA DE PAGOVALOR BRUTO PAGADOVALOR NETO AMORTIZANDO ANT%

Anticipo del 30%25/10/2024\$9.742.178.571,00

Acta Parcial No. 115/05/2025\$4.113.300.273,00\$2.879.310.191,00

Acta Parcial No. 223/05/2025\$1.331.595.292,00\$932.116.704,00

Acta Parcial No. 318/07/2025\$1.131.091.048,00\$791.763.734,00

\$-

\$-

\$-

\$-

\$-

\$-

\$-

TOTAL PAGADO OBRA\$14.345.369.200,00\$4.603.190.629,00

SALDO POR EJECUTAR\$18.128.559.369,00

CONCEPTOFECHA DE PAGOVALOR

AnticipoNo tiene anticipo

Acta Parcial No. 1\$162.183.000,00

Acta Parcial No. 2\$52.503.368,00

TOTAL PAGADO INTERVENTORIA\$214.686.368,00

SALDO POR EJECUTAR\$1.065.725.662,00

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

CONCEPTOACUM. ANTERIORAVANCE MENSUALTOTAL ACUMULADO

% Programado30,76%3,82%34,58%

% Ejecutado30,76%3,82%34,58%

Diferencia0,00%0,00%0,00%

AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoria

CONCEPTOACUM. ANTERIORAVANCE MENSUALTOTAL ACUMULADO

% Programado\$ 0.00\$ 0.0043,14%

% Ejecutado\$ 0.00\$ 0.00\$ 0.00

Diferencia\$ 0.00\$ 0.00-43,14%

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente

ENERO202570.431.445,284/03/2024

FEBRERO2025203.993.673,1919/03/2024

MARZO2025208.633.571,4424/04/2024

ABRIL2025202.093.483,4524/05/2024

MAYO2025208.790.623,3619/06/2024

JUNIO2025201.885.740,4125/07/2024

JULIO2025208.826.681,8115/08/2024

AGOSTO2025184.554.631,5813/09/2024

SEPTIEMBRE2025175.042.999,9528/10/2024

OCTUBRE2025136.309.883,9620/11/2024

NOVIEMBRE2025104.670.805,0527/12/2024

DICIEMBRE2025109.613.127,4529/01/2025

ENERO 2025105.664.801,5525/02/2025

FEBRERO 202590.759.981,6126/03/2025

MARZO 2025100.318.299,2323/04/2025

ABRIL 202597.074.375,9923/05/2025

MAYO 202591.642.086,2825/06/2025

JUNIO 202578.847.939,8523/07/2025

JULIO 2025

* Inserte las filas que requiera según el número de rendimientos generados y reportados

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Durante el periodo del 26 de junio al 25 de julio de 2025, se avanzó significativamente en la construcción de la estructura de la edificación. Las actividades se centraron en la modulación, formaleta y obra temporal, procesos esenciales para la creación de un soporte temporal que permite el armado de elementos estructurales como vigas y la losa de entrepiso piso 7 N+23.20, el suministro e instalación de vigas joist, malla electrosoldada y su posterior fundición, la instalación de acero de refuerzo y de formaleta para la construcción de pantallas y columnas del piso 7 N+23.20 a N+27.10, armado de elementos estructurales como vigas de entrepiso en piso y losa de entrepiso piso 8 N+27.10, el suministro e instalación de vigas joist, malla electrosoldada y su posterior fundición. Adicionalmente se adelantan trabajos de mampostería para el tercer y cuarto piso, instalación de redes hidrosanitarias tercer piso.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO









Fundición losa entrepiso N+23.20

Armado de aceros para pantallas y columnas N +23.20 a N +27.10

Página 1 de 3

24/11/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023					
Informe No.	17				
Fecha	25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2023				
Departamento	CAUCA				
Municipio	POPAYAN				
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.				
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION - INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"				
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO					
Valor del Proyecto:	\$	33.764.596.959,00	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte.		
Fecha de Presentación Proyecto	18 de septiembre 2023				
Fecha de aprobación Proyecto	19 de octubre de 2023				
COFINANCIACION	MSPS ESE Municipio Departamento TOTAL				
Valor Aporte Cofinanciación	\$	33.764.596.959,00			
Acto Administrativo de asignación					
Valor Total:	\$	33.764.596.959,00	\$	\$	\$ 33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial	VEINTE (20) MESES				
Plazo Inicial de Ejecución:	Veinticinco (25) meses veintún (21) días.				
Plazo de Ejecución Final:					
* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias					



Fundición pantallas y columnas N +23.20 a N +27.10

Armado de acero vigas y losa de entrepiso 8 N +27.10 Instalacion de vigas joists




Fundición losa entrepiso N+27.10

Instalacion de acero escaleras principales y emergencia



Instalacion redes hidrosanitarias

Instalacion red contraincendio nivel 3



Mampostería nivel 3

Mampostería nivel 4

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

En este campo indicar que acciones se ejecutaron en el mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

1	Acto administrativo de incorporación de recursos	8-abr	5	D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES	27-feb	9	D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS	NA
2	D02 LINEAMIENTO TECNICOS	8-abr	6	D06 INFORMES PARCIALES	27-feb	10	D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27-feb
3	D03 CONTRATO	8-abr	7	D07 ACTAS DE LIQUIDACION	NA	11	D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS	24-feb
4	D04 POLIZA	8-abr	8	D08 REINTEGRO DE RECURSOS	NA	12	D12 COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO	NA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO						
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023						
Informe No.	17					
Fecha	25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2025					
Departamento	CAUCA					
Municipio	POPAYAN					
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.					
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION - INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"					
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO						
Valor del Proyecto:	\$	33.764.596.959,00	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte.			
Fecha de Presentación Proyecto	18 de septiembre 2023					
Fecha de aprobación Proyecto	19 de octubre de 2023					
COFINANCIACION	MSPS					
Valor Aporte Cofinanciación	\$	33.764.596.959,00	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL
Acto Administrativo de asignación						
Valor Total:	\$	33.764.596.959,00	\$	-	\$	33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial						
Plazo Inicial de Ejecución:	VEINTE (20) MESES					
Plazo de Ejecución Final:	Veinticinco (25) meses veintún (21) días.					
* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias						
Nombre: Marco Antonio Velasco Mejia	Nombre: Juan Francisco Mora Obando		Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero		Fecha de Elaboración:	25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2025
Cargo: Apoyo a la supervision	Cargo: Supervisor		Cargo: Contratista MSPS		Pag. 1	