

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No.18

Fecha25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2025

DepartamentoCAUCA

MunicipioPOPAYAN

Entidad BeneficiariaHOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Objeto del Proyecto:CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA- PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023*

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:\$33.764.596.959,00

Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcle

Fecha de Presentación Proyecto18 de septiembre 2023

Fecha de aprobación Proyecto19 de octubre de 2023

COPINAVIACION

MSPS

ESE

Municipio

Departamento

TOTAL

Valor Aporte Cofinanciación:\$33.764.596.959,00

Acto Administrativo de asignación

Valor Total:\$33.764.596.959,00

\$-

\$-

\$-

\$33.764.596.959,00

Fecha de giro proyecto Inicial

Plazo Inicial de Ejecución:VEINTE (20) MESES

Plazo de Ejecución Final:Veinticinco (25) meses veintitun (21) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°18

Periodo comprendido entre el25 de julio de 2025

y el25 de agosto de 2025

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA

Contratante:HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Contrato N°:358 DE 2023

Contratista:CONSORCIO EVOLET

Plazo Inicial:VEINTE MESES

Fecha de Inicio:22 de marzo de 2024

Fecha de terminación:13 de mayo de 2026

Valor Inicial:\$32.473.928.569,00

Valor Anticipo:(30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Forma de Pago:El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el supervisor de la interventoría, de todas maneras. El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA.

Valor pagado: ANTICIPO\$9.742.178.571,00

Nombre del SupervisorJUAN FRANCISCO MORA OBANDO

Contratante:HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Contrato N°:078 DE 2024

Contratista:CONSORCIO INTERSALUD PZ

Plazo Inicial:VEINTE MESES

Fecha de Inicio:22 de marzo de 2024

Nueva fecha de terminación:13 de mayo de 2026

Valor Inicial:\$1.280.412.030,00

Valor Anticipo:No tiene anticipo

Forma de Pago:El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de interventoría.

Valor pagado:

Nombre Interventor:CONSORCIO INTERSALUD PZ, RPS, LEGAL MICHELLE PROAÑO

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prórrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° 358-2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078-2024

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR BRUTO PAGADO

VALOR NETO AMORTIZANDO ANT

%

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR

Anticipo del 30%

25/10/2024

\$9.742.178.571,00

Anticipo

No tiene anticipo

Acta Parcial No. 1

15/05/2025

\$4.113.300.273,00

\$2.879.310.191

Acta Parcial No. 1

\$162.183.000,00

Acta Parcial No. 2

23/05/2025

\$1.331.595.292,00

\$932.116.704

Acta Parcial No. 2

\$52.503.368,00

Acta Parcial No. 3

18/07/2025

\$1.131.091.048,00

\$791.763.734

Acta Parcial No. 3

\$44.597.701,00

Acta Parcial No. 4

31/07/2025

\$2.351.833.475,00

\$1.646.283.433

Acta Parcial No. 4

\$92.730.261,00

Acta Parcial No. 5

4/08/2025

\$860.740.433,00

\$602.518.303

Acta Parcial No. 5

\$33.938.068,00

\$-

\$-

\$-

\$-

\$-

\$-

\$-

\$-

TOTAL PAGADO OBRA

\$16.594.170.935,50

\$6.851.992.364,50

TOTAL PAGADO INTERVENTORIA

\$385.952.398,00

SALDO POR EJECUTAR

\$15.879.757.633,50

\$894.459.632,00

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoria

CONCEPTO

ACUM. ANTERIOR

AVANCE MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

CONCEPTO

ACUM. ANTERIOR

AVANCE MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

% Programado

34,50%

2,94%

37,12%

% Programado

0,00%

0,00%

39,48%

% Ejecutado

34,50%

4,90%

39,48%

% Ejecutado

0,00%

0,00%

30,14%

Diferencia

0,00%

-2,35%

-2,36%

Diferencia

0,00%

0,00%

-9,34%

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En este campo indicar fecha del envio del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente

ENERO

70.431.445,28

4/03/2024

FEBRERO

203.993.673,19

19/03/2024

MARZO

208.633.571,44

24/04/2024

ABRIL

202.093.483,45

24/05/2024

MAYO

208.790.623,36

19/06/2024

JUNIO

201.885.740,41

25/07/2024

JULIO

208.826.681,81

15/08/2024

AGOSTO

184.554.631,58

13/09/2024

SEPTIEMBRE

175.042.999,95

28/10/2024

OCTUBRE

136.309.883,96

20/11/2024

NOVIEMBRE

104.670.805,05

27/12/2024

DICIEMBRE

109.613.127,45

29/01/2025

ENERO 2025

105.664.801,55

25/02/2025

FEBRERO 2025

90.759.981,61

26/03/2025

MARZO 2025

100.318.299,23

23/04/2025

ABRIL 2025

97.074.375,99

23/05/2025

MAYO 2025

91.642.086,28

25/06/2025

JUNIO 2025

78.847.939,85

21/07/2025

JULIO 2025

81.211.780,13

26/08/2025

AGOSTO 2025

* Inserte las filas que requiera según el numero de rendimientos generados y reportados

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Durante el periodo del 26 de julio al 25 de agosto de 2025, se avanzó en la construcción de la estructura de la edificación. Las actividades se centraron en la modulación, formaleta y obra temporal, procesos esenciales para la creación de un soporte temporal que permite el armado de elementos estructurales como vigas y la losa de entrepiso piso 9 N+31.00, el suministro e instalación de vigas joist, malla electrosoldada y su posterior fundición, la instalación de acero de refuerzo y de formaleta para la construcción de pantallas y columnas del piso 9 N+31.00 a N+34.90. Adicionalmente se adelantan trabajos de mampostería para el cuarto y quinto piso, instalación de redes hidrosanitarias tercer piso y red contra incendios para el primer piso del edificio.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Se realiza reunion virtual el dia 20-08-2025, con el equipo de la E.S.E., consultoria, contratista de obra, interventoria y la SSD del Cauca, con el fin de revisar el avence del proyecto y las observaciones presentadas por parte de la E.S.E., de los componentes eléctricos y mecánicos.S. La E.S.E. realiza una prorroga por 5 meses con 21 dias en plazo sin adicon de recursos, segun lo manifestado, por lo anterior se le informa a la E.S.E., que se tiene que cumplir los tiempos del concepto de viabilidad, por lo anterior la programación de obra se ajusta a dicha prorroga.

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

Página 1 de 2

1/09/2025

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No.	18
Fecha	25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2025
Departamento	CAUCA
Municipio	POPAYAN
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Objeto del Proyecto:	*CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA- PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023*

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$	33.764.596.959,00	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte			
Fecha de Presentación Proyecto	18 de septiembre 2023					
Fecha de aprobación Proyecto	19 de octubre de 2023					
COPINANCIACION	MSPS					
Valor Aporte Cofinanciación	\$	33.764.596.959,00	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL
Acto Administrativo de asignación						\$ -
Valor Total:	\$	33.764.596.959,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial	VEINTE (20) MESES					
Plazo Inicial de Ejecución:						
Plazo de Ejecución Final:	Veinticinco (25) meses veintitun (21) días.					

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto y los compromisos adquiridos

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

1	Acto administrativo de incorporación de recursos	8-abr	5	D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES	27-feb	9	D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS	NA
2	D02 LINEAMIENTO TECNICOS	8-abr	6	D06 INFORMES PARCIALES	27-feb	10	D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27-feb
3	D03 CONTRATO	8-abr	7	D07 ACTAS DE LIQUIDACION	NA	11	D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS	24-feb
4	D04 POLIZA	8-abr	8	D08 REINTEGRO DE RECURSOS	NA	12	D12 COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO	NA

Elaborado por:	Revisador por:	Revisado por:		
Nombre: Marco Antonio Velasco Mejia	Nombre: Juan Francisco Mora Obando	Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero	Fecha de Elaboración:	25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2025
Cargo: Apoyo a la supervision	Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista MSPS	Pag. 1	