

RESOLUCION DE ASIGNACION No. 1832 DE 2023

--	--

Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	21	Periodo comprendido entre el	25 de octubre de 2025	y el	25 de noviembre de 2025
------------	----	------------------------------	-----------------------	------	-------------------------

1 DESIMEN DE DACTOS

CONTRATO DE OBRA N° 358-2023	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078-2024
------------------------------	---------------------------------------

AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoria
-------------------	--

En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente

* Inserte las filas que requiera según el número de rendimientos generados y reportados

7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME																																																																																																					
7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.2	7.1.1.3	7.1.1.4	7.1.1.5	7.1.1.6	7.1.1.7	7.1.1.8	7.1.1.9	7.1.1.10	7.1.1.11	7.1.1.12	7.1.1.13	7.1.1.14	7.1.1.15	7.1.1.16	7.1.1.17	7.1.1.18	7.1.1.19	7.1.1.20	7.1.1.21	7.1.1.22	7.1.1.23	7.1.1.24	7.1.1.25	7.1.1.26	7.1.1.27	7.1.1.28	7.1.1.29	7.1.1.30	7.1.1.31	7.1.1.32	7.1.1.33	7.1.1.34	7.1.1.35	7.1.1.36	7.1.1.37	7.1.1.38	7.1.1.39	7.1.1.40	7.1.1.41	7.1.1.42	7.1.1.43	7.1.1.44	7.1.1.45	7.1.1.46	7.1.1.47	7.1.1.48	7.1.1.49	7.1.1.50	7.1.1.51	7.1.1.52	7.1.1.53	7.1.1.54	7.1.1.55	7.1.1.56	7.1.1.57	7.1.1.58	7.1.1.59	7.1.1.60	7.1.1.61	7.1.1.62	7.1.1.63	7.1.1.64	7.1.1.65	7.1.1.66	7.1.1.67	7.1.1.68	7.1.1.69	7.1.1.70	7.1.1.71	7.1.1.72	7.1.1.73	7.1.1.74	7.1.1.75	7.1.1.76	7.1.1.77	7.1.1.78	7.1.1.79	7.1.1.80	7.1.1.81	7.1.1.82	7.1.1.83	7.1.1.84	7.1.1.85	7.1.1.86	7.1.1.87	7.1.1.88	7.1.1.89	7.1.1.90	7.1.1.91	7.1.1.92	7.1.1.93	7.1.1.94	7.1.1.95	7.1.1.96	7.1.1.97	7.1.1.98	7.1.1.99	7.1.1.100

[illegible]

REGISTRO PATENTARIO



Muros y divisiones no estructurales en drywall hasta el 6to piso

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No.	21
Fecha	25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023
Departamento	CAUCA
Municipio	POPAYAN
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION - INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 33.764.596.959,00	veintea y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos m.c.l.e.			
Fecha de Presentación Proyecto	18 de septiembre 2023				
Fecha de aprobación Proyecto	19 de octubre de 2023				
COFINANCIACION	MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación	\$ 33.764.596.959,00				
Acto Administrativo de asignación					
Valor Total:	\$ 33.764.596.959,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial					
Plazo Inicial de Ejecución:	VEINTE (20) MESES				
Plazo de Ejecución Final:	Veinticinco (25) meses y veintún (21) días				

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprime las casillas innecesarias



Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 1er y 2do piso.

Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 3er piso.



Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 4to piso.

Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 5to piso.



Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 6to piso.

Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 7mo piso.



Repellos, red hidrosanitaria. 8vo piso.

Mampostería y Red hidrosanitaria. 9no piso.



Inicio de obras de acometida eléctrica a media tensión del operador CEO.

Antepecho perimetral del último piso y estructura sobre la cubierta 10mo piso.

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

En este campo indicar que acciones se ejecutaron en el mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

1	Acto administrativo de incorporación de recursos	8-abr	5	D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES	27-feb	9	D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS	NA	
2	D02 LINEAMIENTO TECNICOS	8-abr	6	D06 INFORMES PARCIALES	27-feb	10	D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS		27-feb
3	D03 CONTRATO	8-abr	7	D07 ACTAS DE LIQUIDACION	NA	11	D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS		24-feb
4	D04 POLIZA	8-abr	8	D08 REINTEGRO DE RECURSOS	NA	12	D12 COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO	NA	

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA										
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO										
RESOLUCION DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023										
Informe No.	21									
Fecha	25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025									
Departamento	CAUCA									
Municipio	POPAYAN									
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.									
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION - INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"									
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO										
Valor del Proyecto:	\$	33.764.596.959,00	Veint y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcle							
Fecha de Presentación Proyecto	18 de septiembre 2023									
Fecha de aprobación Proyecto	19 de octubre de 2023									
COFINANCIACION	MSPS									
Valor Aporte Cofinanciación	\$	33.764.596.959,00	ESE		Municipio		Departamento		TOTAL	
Acto Administrativo de asignación										
Valor Total:	\$	33.764.596.959,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial										
Plazo Inicial de Ejecución:	VEINTE (20) MESES									
Plazo de Ejecución Final:	Veinticinco (25) meses y veintún (21) días									
* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprime las casillas innecesarias										
Elaborado por:			Revisador por:				Revisado por:			
Nombre: Marco Antonio Velasco Mejia			Nombre: Diego Andrés Castro Belancourt				Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero			Fecha de Elaboración: 25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
Cargo: Apoyo a la supervision			Cargo: Supervisor				Cargo: Contratista MSPS			Pag. 1