

Informe No.	20
Fecha	25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2023
Departamento	CAUCA
Municipio	POPAYAN
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION NO 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

Valor del Proyecto:	\$	33.764.596.959.000	Treinta y tres mil seiscientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos ochenta y nueve pesos mcte			
Fecha de Presentación Proyecto		15 de septiembre 2023				
Fecha de aprobación Proyecto		19 de octubre de 2023				
COFINANCIACION		MSPS	ESE		Departamento	TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación	\$	33.764.596.959.000			\$	-
Acto Administrativo de asignación						
Valor Total:	\$	33.764.596.959.000	\$	-	\$	33.764.596.959.000
Fecha de giro proyecto inicial		VEINTE (20) MESES				
Plazo inicial de Ejecución:		VEINTICINCO (25) meses ventidos (21) días.				
Plazo de Ejecución Final:		VEINTICINCO (25) meses ventidos (21) días.				

* Inserte las filas que requiera de presentarse al presupuesto al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

Informe N°	20	Periodo comprendido entre el	25 de septiembre de 2025	y el	25 de octubre de 2025
------------	----	------------------------------	--------------------------	------	-----------------------

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
RESOLUCION DE ASIGNACION No. 1832 DE 2023

Informe No.	20
Fecha	25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2023
Departamento	CAUCA
Municipio	POPAYAN
Entidad Beneficiaria	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Objeto del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION - INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 33.764.596.959,00	Treinta y tres mil seiscientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte			
Fecha de Presentación Proyecto	18 de septiembre 2023				
Fecha de aprobación Proyecto	19 de octubre de 2023				
CORFINANCIACION	MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL
Valor Aporte Corfinanciación	\$ 33.764.596.959,00				
Acto Administrativo de asignación					
Valor Total:	\$ 33.764.596.959,00	\$	\$	\$	\$ 33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial					
Plazo Inicial de Ejecución:	VEINTE (20) MESES				
Plazo de Ejecución Final:	Venticinco (25) meses veintidós (21) días				

Inserte las fotos que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias



Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 2do piso.

Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 3er piso.



Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 4to piso.

Repellos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 5to piso.



Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 6to piso.

Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 7mo piso.



Repellos, red hidrosanitaria. 8vo piso.

Red hidrosanitaria. 9no piso.



Repellos en zonas de escaleras y fundición de las del 9no piso

Antepecho perimetral del último piso y estructura sobre la cubierta 10mo piso.

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

En este campo indicar que acciones se ejecutaron en el mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideran importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideran importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACION EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

1	Acto administrativo de incorporación de recursos	8-abr	5	D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES	27-feb	9	D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS	NA
2	D02 LINEAMIENTO TECNICOS	8-abr	6	D06 INFORMES PARCIALES	27-feb	10	D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27-feb
3	D03 CONTRATO	8-abr	7	D07 ACTAS DE LIQUIDACION	NA	11	D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS	24-feb
4	D04 POLIZA	8-abr	8	D08 REINTEGRO DE RECURSOS	NA	12	D12 COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO	NA

Elaborado por:	Revisor por:	Revisado por:	Fecha de Elaboración:
Nombre: Marco Antonio Velasco Mejía	Nombre: Diego Andrés Castro Belancourt	Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero	20 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2023
Cargo: Apoyo a la supervisión	Cargo: Supervisor	Cargo: Contralista MSPS	Pag. 1